

**COMUNE DI GANDINO**  
**PROVINCIA DI BERGAMO**

APPALTO: **Lavori di asfaltatura strade comunali anno 2016 – I° Lotto.**

IMPRESE: **IMPRESA LEGRENZI S.R.L. con sede in via S. Lucio 59/A, 24023 Clusone (BG) a seguito determinazione n. 190 del 12/08/2016.**

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE – I° Lotto**

L'anno **2016** il mese di **Ottobre** il giorno **05** in **Gandino**

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI:

Visto il progetto definitivo-esecutivo presentato in data **24/06/2016** prot. **4804**, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. **51/2016**

per una spesa presunta di **€ 35.000,00 oltre spese di progettazione**, così ripartita:

a) lavori a base d'appalto I° Lotto:	<b><u>€ 25.675,56</u></b>
costo della sicurezza I° Lotto (non soggetto a ribasso)	<b><u>€ 1.304,00</u></b>
	<b><u>€ 26.979,56</u></b>
b) somme a disposizione dell'Amministrazione, per:	
- IVA sui lavori al 22%	<b><u>€ 5.935,50</u></b>
- R.U.P. (40% del 2% dell'opera)	<b><u>€ 215,84</u></b>
- somme a disposizione per imprevisti	<b><u>€ 1.869,10</u></b>
	<b><u>€ 8.020,44</u></b>

Totale **€ 35.000,00**

Vista la **DETERMINA DI AFFIDAMENTO LAVORI** in data **12/08/2016** prot. n. **190**, con il quale sono stati appaltati i lavori in oggetto alla ditta **IMPRESA LEGRENZI S.R.L. con sede in S.Lucio 59/A Clusone (BG)** per l'importo lordo a base di appalto di

**€26.979,56** comprensivi degli oneri di sicurezza, ridotto a netti **€ 26.466,05** comprensivi degli oneri di sicurezza (al netto dello sconto) con l'applicazione del ribasso del **2,0 %**;

Visto l'art. **8** del Capitolato speciale d'appalto, che fissa il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in giorni **7**;

Visto il **verbale di consegna** dei lavori in data **29/08/2016 prot. 6287**;

Visto il termine utile per l'esecuzione dei lavori che viene a scadere il giorno **04/09/2016**;

Visti i verbali di sospensione e ripresa dei lavori;

Visto il **certificato di ultimazione** presentato in data **05/10/2016** dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno **12/09/2016**;

Visto che si sono impiegati giorni **0** in meno del prescritto;

**Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguita in contraddittorio con l'impresa;**

**Riscontrati tutti i documenti contabili,**

#### **V E R I F I C A T O**

- che i lavori eseguiti sono quelli previsti col progetto per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di netti **€ 26.466,05 oltre IVA**;
- che a seguito della relazione finale depositata in data **05/10/2016** l'importo netto dei lavori risulta pari ad **€ 26.454,50 oltre IVA**;
- che l'importo netto dei lavori, quale risulta dallo stato finale presentato in data **05/10/2016**, ammonta a **€ 26.454,50 oltre IVA**;
- che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità ed il conto finale,

#### **A C C E R T A T O**

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
- che l'Impresa ha provveduto all'**assicurazione degli operai** contro gli infortuni sul lavoro;

- che non è avvenuto Infortunio alcuno sul lavoro degno di particolare menzione;
- che a seguito dell'affissione degli **avvisi ad opponendum** non è sopraggiunta nessuna segnalazione di contestazione;

### C E R T I F I C A

- che i lavori di **asfaltatura strade comunali anno 2016 – I° Lotto**

assunti dall' **IMPRESA LEGRENZI S.R.L.**

sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo quale risulta dal conto finale in netti **€. 26.454,50 oltre IVA** da cui detraendo:

a) per acconti già corrisposti **€. 26.328,75 oltre IVA**

b) per \_\_\_\_\_ €. \_\_\_\_\_

c) per penale applicata per ritardo  
nell'esecuzione dei lavori:

Giorni N. \_\_\_\_\_ x €. \_\_\_\_\_ = €. \_\_\_\_\_

Totale deduzioni                      €. \_\_\_\_\_                      €.

Residua la somma di **€. 125,75 oltre IVA**

( dicono **€ centoventicinque/75**)

che può essere pagata all' **IMPRESA LEGRENZI S.R.L.**

**a saldo** di ogni suo avere previa approvazione del presente atto.

Fatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

L'IMPRESA APPALTATRICE  
~~IMPRESA LEGRENZI s.r.l.~~  
Via S. L. Elia, 59/A  
24023 CALUSONE (BG)  
C.F. e P. IVA 00519860168



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

**IL TECNICO**

(Geom. Simone Caccia)

(\*) Nel caso non vi siano state occupazioni né temporanee né permanenti di immobili, basterà accennare alla dichiarazione in tal senso, del Direttore dei lavori, dichiarazione che dovrà essere allegata agli atti di liquidazione finale.

